

# 111年度下半年旱災經濟部水利署南區水資源局

## 災害緊急應變小組第2次工作會議

- 一、開會時間：111年10月25日(星期二) 下午1時30分
- 二、開會地點：曾文辦公區第一會議室
- 三、主持人：連上堯局長
- 四、出席單位及人員：如後附簽到表 紀錄：呂元鈞
- 五、主席致詞：(略)
- 六、報告事項：(略)
- 七、討論事項：(略)
- 八、結論：

(一) 目前台南地區水情燈號為綠燈，其餘地區正常，另依目前水情條件綜合評估，可穩定供應民生及產業用水至112年1月底且尚保有1個月以上蓄存量。

(二) 嘉義地區：因嘉南大圳北幹線自12月1日起歲修45日，蘭潭-仁義潭水庫自11月1日起，出水量控管建議由20萬CMD調整為17萬CMD以下，不足時再由台南調度支應。另請台水公司五區處於1個月內申請調整增加雲林支援管線契約電量，俾利因應後續水庫出水量管控事宜。

(三) 臺南及高雄地區：

1. 曾文-烏山頭水庫系統已自8月啟動加強灌溉管理，惟為台南地區整體水情調配，請台水公司六區處於烏山頭水庫未執行放淤期間，調整烏山頭、潭頂及曾文淨水場最大量出水，以南化水庫最低出水量為原則，並自11月1日起調降出水控管量，由60萬CMD調整為50萬CMD以下。

2. 另請台水公司務必於10月31日前，達成北送20萬CMD以上目標，並維持送水穩定。

3. 請台水公司山上淨水場確實於11月1日開始取水，充分利用曾文溪川流水。

- (四) 因烏山頭水庫抽泥放淤高濁度所致，北幹線水上淨水場、南幹線潭頂、曾文淨水場難以配合調度增出水量，影響整體南部地區水資源調度。依據水利署10月24日「111年水庫庫容有效維持暨清淤執行進度檢討第5次會議」，已同意烏山頭水庫清淤量配合水情調整抽泥量能，請農水署嘉南管理處再檢視契約內容，研議提前自111年10月31日停止抽泥放淤作業可行性。
- (五) 111年2期作統計至10月20日止實際供灌水量約24,485萬立方公尺。惟因曾文-烏山頭水庫合計蓄水量已於10月下旬低於嚴重下限，爰請嘉南管理處針對後續農業用水持續加大節水力道，以達成年底前尚有1.8億立方公尺以上蓄水量目標。
- (六) 澎湖地區：考量目前近期實際用水情形及當地旅遊旺季已過，建議自11月1日起調整水庫控管出水量由每旬6萬立方公尺調整為5.2萬立方公尺。
- (七) 請台水公司配合鳳山水庫水位蓄升計畫，於12月底前開始蓄升，以提升鳳山水庫蓄水量。
- (八) 請各相關單位於發布水情相關新聞稿前，可先於本局官網或洽本局與相關權責單位確認水情、供灌或供水訊息，以確保資訊正確。

#### 九、散會時間：下午3時40分

一、本案係經濟部水利署南區水資源局111年10月25日「111年度下半年旱災經濟部水利署南區水資源局災害緊急應變小組第2次工作會議」紀錄。

二、與本局相關部分：為台南地區整體水情調配，請台水公司於烏山頭水庫未執行放淤期間，調整烏山頭、潭頂及曾文淨水場最大量出水以達南化水庫最低出水量並出水控管量由60萬CMD至50萬CMD，高雄北送清水以11月1日達20萬噸為目標。

三、文擬陳閱後存查。